

Муниципальное унитарное предприятие  
Березовское водо-канализационное хозяйство «Водоканал»

Акт  
о проведении первичного осмотра места аварии

г. Березовский

« 11 » июня 2021 г.

Заместитель директора по производству Кущин А. А.,  
начальник службы РЭВиКС Гапонюк А. В.,  
являющиеся представителями МУП БВКХ «Водоканал», в присутствии  
заместитель начальника администрации БГО Соловьев А. В.

составили настоящий акт о нижеследующем:


в « 17 » часов « 00 » минут « 11 » июня 2021 г. на водопроводной сети Д-500мм, п/э, эксплуатируемой МУП БВКХ "Водоканал", вблизи жилых домов №№ 4, 4а по ул. 124 Квартал была обнаружена аварийная ситуация: утечка на водопроводной сети.


Место аварии: водовод Д-500мм, п/э, расположенный по адресу: Свердловская обл., г. Березовский, вблизи жилых домов №№ 4, 4а по ул. 124 Квартал.

Визуальный осмотр места аварии показал, что в результате дефекта муфты произошла утечка на участке водопровода Д-500мм, п/э, расположенного в футляре Д-800мм, п/э. Данная утечка вызвала подтопление близлежащих жилых домов через стальные гильзы, проложенные в данном районе, также данная аварийная ситуация может привести к провалу грунта и нарушению асфальтобетонного покрытия. Вышеуказанный водопровод является основным водоводом, который обеспечивает водой население г. Березовский.

Данная авария требует немедленного устранения с целью предотвращения угрозы возникновения вышеуказанных ситуаций, а также для обеспечения надежного и бесперебойного водоснабжения населения.

Содержание данного акта подтверждаем личными подписями:

1. заместитель директора по производству  Кущин А.А.  
(должность, подпись, инициалы, фамилия)

2. начальник службы РЭВиКС  Гапонюк А. В.  
(должность, подпись, инициалы, фамилия)

3. заместитель начальника администрации БГО  Соловьев А. В.  
(должность, подпись, инициалы, фамилия)

4. \_\_\_\_\_  
(должность, подпись, инициалы, фамилия)