

Инвестор _____

Заказчик (Генподрядчик) МУП БВКХ "Водоканал" (организация, адрес, телефон, факс)

Подрядчик (Субподрядчик) ООО "СтройЭра" (организация, адрес, телефон, факс)

Стройка Свердловская обл., г. Березовский, ул. Матросова, ул. Старых Большевиков (наименование, адрес)

Объект Капитальный ремонт Южно-Березовского водовода (б) Уличной водопроводной сети на участке от ул. Старых Большевиков №24 до №4 по ул. Матросова. (наименование)

Смета № 45-02/2021, Капитальный ремонт Южно-Березовского водовода (б) Уличной водопроводной сети по ул. Старых Большевиков от ул. Минурина до ул. Мамина-Сибиряка (5/9) и Уличной водопроводной сети по ул. Матросова от ул. Минурина до жд

№9 по ул. Матросова (п.12) на участке от ул. Старых Большевиков №24 до №4 по ул. Матросова. Д=63 мм; L=145 м.

Описание: Техническое задание

Сметная (готоворная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда):

Сметная на оплату труда

Сметная трудоемкость

**АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ**

742,344 (97,21) тыс.руб.
63,72 (3,42) тыс.руб.
264,36 чел. час.

Вид деятельности по ОКДП
Договор подряда (контракт)

Форма по ОКД	Код	
по ОКТО	0322005	
по ОКТО		
по ОКТО		
по ОКТО		
Номер документа	Дата составления	Отчетный период
1	31.03.2022	с 11.03.2022 по 31.03.2022
Вид операции	Дата	
	2022.27.15	
	11.03.2022	

№ п/п в акте	№	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 9) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.	коэффициенты	всего	Индекс	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
					на единицу	коэффциенты	всего с учетом коэффциентов					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Земляные работы												
1	1	ТЕР01-01-022-15	Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3 с погрузкой на автомобиль-самосвалы, группа грунтов: 3	1000 м3 грунта			0,01243					
Объем=(12,2+0,23) / 1000												
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр Прил.10												
Промышленное ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в табл. 3 п.10.1 п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОДГ=1,15; ЭМ=1,15; к расх.: ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
2 ЭМ												
3 в т.ч. ОТМ												
ЗТМ												
Итого по расценке												
ФОТ												
6 443,25												
920,67												
1,15												
0,6915679												
6 443,25												
92,10												
13,16												
18,87												
92,10												
13,16												
248												
248												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Приказ Министра России № 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.1.1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Приказ Министра России № 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ Министра России № 774/лр от 11.12.2020 п.16			%	92		92			12,11		228
	Приказ Министра России № 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ Министра России № 774/лр от 11.12.2020 п.16			%	46	0,85	39,1			5,15		97
			Всего по позиции									
2	ТСЦлр-03-21-01-003		Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстоянии: до 3 км I класс груза	1 т груза			24,2385		5,88	1,15		109,36 163,90
	Приказ от 04.08.2020 № 421/лр прил. 10 табл.3 п.10.1		Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
3	ТЕР01-01-003-15		Работа по отвалу экскаваторами «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 3	1000 м3 грунта			0,31657					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/лр прил. 10 табл.3 п.10.1		Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
			Объем=(329-12,2-0,23)/1000									
			1 ОТ									
			2 ЗМ				189,36		1,15	68,94	18,87	1,301
			3 в т.ч. ОТМ				4 982,26		1,15	1 813,82	18,87	4 891
			ЗТМ	Чел.-ч	17,23	1,15	6,2726763		1,15	259,17	18,87	4 891
			Итого по расценке	Чел.-ч	37,41	1,15	13,6193163					
			ФОТ				5 171,62			1 882,76		6 192
	Приказ Министра России № 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.1.1		НР-Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92		92			328,11		5 697
	Приказ Министра России № 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ Министра России № 774/лр от 11.12.2020 п.16		СП-Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46	0,85	39,1			128,29		2 421
4	ТЕР01-02-057-03		Всего по позиции									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/лр прил. 10 табл.3 п.10.1		Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
			Объем=10/100									
			Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3	100 м3 грунта			0,1			2 312,91		
			Итого по расценке	Чел.-ч	248	1,15	28,52			313,43	18,87	5 914
			ФОТ				2 725,52			313,43		5 914
	Приказ Министра России № 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.1.2		НР-Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	89		89			278,95		5 263

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	Приказ Министров России № 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ Министров России № 774/лр от 11.12.2020 п.16	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40	0,85	34			106,57		2 011
5	5	ТЕР01-02-061-02	Всего по позиции Засыпка вручную граншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2	100 м3 грунта			0,1			698,95		
		Приказ от 04.08.2020 № 421/лр прил. 10 табл.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельные конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
			Объем=10 / 100									
			1 ОТ					1 027,40	1,15	118,15	18,87	2 229
			ЗТ	чел-ч	97,2	1,15	11,178					
			Итого по расценке					1 027,40				
			ФОТ							118,15		
		Приказ Министров России № 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ Министров России № 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ Министров России № 774/лр от 11.12.2020 п.16	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	89		89			118,15		2 229
			СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40	0,85	34			105,15		1 984
			Всего по позиции							40,17		758
6	6	ТЕР01-01-003-14	Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 (обратная засыпка)	1000 м3 грунта			0,31657			263,47		
		Приказ от 04.08.2020 № 421/лр прил. 10 табл.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельные конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
			Объем=316,57 / 1000									
			1 ОТ									
			2 ЭМ					149,13	1,15	54,29	18,87	1 024
			3 в т.ч. ОТм					3 928,81	1,15	1 430,30		
			ЗТ	чел-ч	13,57	1,15	4,9402331	561,39	1,15	204,38	18,87	3 857
			ЗТм	чел-ч	29,5	1,15	10,7396373					
			Итого по расценке					4 077,94		1 484,59		
			ФОТ							258,67		4 891
		Приказ Министров России № 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.1.1	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92		92			237,98		4 891
		Приказ Министров России № 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ Министров России № 774/лр от 11.12.2020 п.16	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46	0,85	39,1			101,14		1 908
			Всего по позиции									
			1 823,71									
7	7	ТЕР01-02-027-03	Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 3	1000 м2 спланированной площади			0,176			189,65	1,15	38,39
		Приказ от 04.08.2020 № 421/лр прил. 10 табл.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельные конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15							28,35	1,15	5,74
			Объем=176 / 1000							189,65	1,15	38,39
			2 ЭМ					189,65	1,15	38,39		
			3 в т.ч. ОТм					28,35	1,15	5,74		108

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ от 04.08.2020 № 421/лр прил. 10 табл. 3 п. 10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЭГ=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗГМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
			ЗТ	чел.-ч	0,26	1,15	0,299					
			Итого по расценке	чел.-ч	0,26	1,15	0,299					
			ФОТ					3,52				
		Приказ Министра России № 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.4	НР Сважинны	%	106			106				4,05
		Приказ Министра России № 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.4	СП Сважинны	%	45	0,85		38,25				4,29
		Приказ Министра России № 774/лр от 11.12.2020 п.16										1,55
			Всего по позиции									26
11	11	ТСЭМ-380601	Установки направленного бурения для бесстрайной прокладки с тяговым усилием 40 Кн	маш.-ч			0,26	843,85				9,89
		Приказ от 04.08.2020 № 421/лр прил. 10 табл. 3 п. 10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЭГ=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗГМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
			2 ЗМ									
			в т.ч. ОТМ					843,85	1,15			262,31
			Итого по расценке					20,33	1,15			6,08
		Приказ Министра России № 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.4	НР Сважинны	%	106			843,85				18,17
		Приказ Министра России № 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.4	СП Сважинны	%	106							252,31
		Приказ Министра России № 774/лр от 11.12.2020 п.16										6,08
			Всего по позиции									6,44
			Устройство закрытого подземного перехода	%	45	0,85		38,25				2,33
12	12	ГСН04-01-085-01	Методом ГНБ с поэтапным расширением сважины для полистироновых труб в грунтах I-III группы установками с тяговым усилием 20 тс (200 кН): для труб Ду=63 мм длиной до 400 м	М				70				261,08
		Приказ от 04.08.2020 № 421/лр прил. 10 табл. 3 п. 10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЭГ=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗГМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
			ЗТ	чел.-ч	0,99	1,15	79,695					
			Итого по расценке	чел.-ч	1,14	1,15	91,77					
			ФОТ					15,27				
		Приказ Министра России № 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.4	НР Сважинны	%	106			106				1 229,24
		Приказ Министра России № 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.4	СП Сважинны	%	45	0,85		38,25				1 302,99
		Приказ Министра России № 774/лр от 11.12.2020 п.16										470,18
			Всего по позиции									8 543
												3 002,41

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	13	ТСЭМ-380601	Установки направленного бурения для бесшарпанной прокладки с тнговыми усилителями 40 Кн	Маш.-ч			32,2	843,85		32 333,71		
			Приказ от 04.08.2020 № 421/лр прил. 10 табл. 3 п. 10.1									
			Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗГ=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
			2 ЭМ									
			3 в т.ч. ОТМ					843,85	1,15	31 247,77		
			Итого по расценке					20,33	1,15	752,82	18,17	13 679
			ФОТ					843,85		31 247,77		
			Приказ Министра России № 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.4							752,82		13 679
			Приказ Министра России № 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.4, Приказ Министра России № 774/лр от 11.12.2020 п.16							797,99		14 500
			СИП Скважины	%	45	0,85	38,25			287,95		5 292
			ВСЕГО ПО ПОЗИЦИИ									
			Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 16 т	Маш.-ч			0,07	161,44		32 333,71		
14	14	ТСЭМ-021143	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗГ=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
			Приказ от 04.08.2020 № 421/лр прил. 10 табл. 3 п. 10.1									
			2 ЭМ									
			3 в т.ч. ОТМ					161,44	1,15	13,00		
			Итого по расценке					19,03	1,15	1,53	18,17	28
			ФОТ					161,44		13,00		28
			Приказ Министра России № 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.4							1,53		28
			Приказ Министра России № 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.4, Приказ Министра России № 774/лр от 11.12.2020 п.16							1,62		30
			СИП Скважины	%	106	0,85	38,25			0,59		11
			ВСЕГО ПО ПОЗИЦИИ									
15	15	ТСЭМ-112010	Комплексы бетонито-смесительный на базе автомобиля КАМАЗ	Маш.-ч			32,2	257,40		15 21		
			Приказ от 04.08.2020 № 421/лр прил. 10 табл. 3 п. 10.1									
			Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗГ=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
			2 ЭМ									
			3 в т.ч. ОТМ					257,40	1,15	9 531,52		
			Итого по расценке					19,03	1,15	704,68	18,17	12 804
			ФОТ					257,40		9 531,52		12 804
			Приказ Министра России № 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.4							704,68		12 804
			Приказ Министра России № 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.4, Приказ Министра России № 774/лр от 11.12.2020 п.16							746,96		13 572
			СИП Скважины	%	106	0,85	38,25			269,54		4 898
			ВСЕГО ПО ПОЗИЦИИ									
16	16	ТСЭМ-150701	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм грузоподъемностью 6,3 т	Маш.-ч			14	164,58		10 548,02		
			Приказ от 04.08.2020 № 421/лр прил. 10 табл. 3 п. 10.1									
			Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗГ=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
			2 ЭМ									
			3 в т.ч. ОТМ					164,58	1,15	3 121,89		
			Итого по расценке					19,03	1,15	18,17		
			ФОТ					257,40		9 531,52		
			Приказ Министра России № 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.4							704,68		12 804
			Приказ Министра России № 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.4, Приказ Министра России № 774/лр от 11.12.2020 п.16							746,96		13 572
			СИП Скважины	%	45	0,85	38,25			269,54		4 898
			ВСЕГО ПО ПОЗИЦИИ									
			Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм грузоподъемностью 6,3 т	Маш.-ч			14	164,58		10 548,02		
			Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗГ=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
			2 ЭМ									
			3 в т.ч. ОТМ					164,58	1,15	3 121,89		
			Итого по расценке					19,03	1,15	18,17		
			ФОТ					257,40		9 531,52		
			Приказ Министра России № 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.4							704,68		12 804
			Приказ Министра России № 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.4, Приказ Министра России № 774/лр от 11.12.2020 п.16							746,96		13 572
			СИП Скважины	%	106	0,85	38,25			269,54		4 898
			ВСЕГО ПО ПОЗИЦИИ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2 ЭМ										
		3 в т.ч. ОТМ						164,58	1,15	2 649,74		
		Итого по расценке						20,33	1,15	327,31	18,17	5 947
		ФОТ						164,58		2 649,74		
		НР Скважины			106		106			327,31		5 947
		Приказ Минстроя России № 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.4								346,95		6 304
		Приказ Минстроя России № 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.4, Приказ Минстроя России № 774/лр от 11.12.2020 п.16			45	0,85	38,25			125,20		2 275
		СГП Скважины										
17	17	ТСЭМ-400080	Автоцистерна	Маш.-ч			0,7	161,29		3 121,89		
		Приказ от 04.08.2020 № 421/лр прил. 10 табл.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15							148,81		
		2 ЭМ										
		3 в т.ч. ОТМ						161,29	1,15	129,84		
		Итого по расценке						16,33	1,15	13,15	18,17	239
		ФОТ						161,29		129,84		
		НР Скважины			106		106			13,15		239
		Приказ Минстроя России № 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.4								13,94		253
		Приказ Минстроя России № 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.4, Приказ Минстроя России № 774/лр от 11.12.2020 п.16			45	0,85	38,25			5,03		91
		СГП Скважины										
18	18	ТСЭМ-310601	Илососная машина КО 560, объемом 6000 л	Маш.-ч			0,7	161,34		148,81		
		Приказ от 04.08.2020 № 421/лр прил. 10 табл.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15							151,98		
		2 ЭМ										
		3 в т.ч. ОТМ						161,34	1,15	129,88		
		Итого по расценке						19,03	1,15	15,32	18,17	278
		ФОТ						161,34		129,88		
		НР Скважины			106		106			15,32		278
		Приказ Минстроя России № 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.4								16,24		295
		Приказ Минстроя России № 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.4, Приказ Минстроя России № 774/лр от 11.12.2020 п.16			45	0,85	38,25			5,86		106
		СГП Скважины										
		Всево по позиции										
19	19	ТСЭМ-391603	Мотопомпа бензиновая производельность 54 м3/час, высота подъема 26 м, глубина всасывания 8 м	Маш.-ч			0,7	16,54	1,15	151,98		
		Приказ от 04.08.2020 № 421/лр прил. 10 табл.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15							13,31		
		2 ЭМ										
		3 в т.ч. ОТМ						161,34	1,15	129,88		
		Итого по расценке						19,03	1,15	15,32	18,17	278
		ФОТ						161,34		129,88		
		НР Скважины			106		106			15,32		278
		Приказ Минстроя России № 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.4								16,24		295
		Приказ Минстроя России № 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.4, Приказ Минстроя России № 774/лр от 11.12.2020 п.16			45	0,85	38,25			5,86		106
		СГП Скважины										
20	20	ТСЭМ-101-2325	Смазка графитомедистая (ОКПД 23.99.14.130 Страна-производитель Россия)	кг			2,492	15,50		38,88		
		(Скважины)										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
21	21	ТССЦ-101-0963	Сода кальцинированная (натрий углекислый) техническая (ОКПД 20.13.43.111 Страна-производитель Россия)	т			0,0077	2 219,35		17,09		
22	22	ТССЦ-109-0088	(Свежий) Бентонит Репитш Gel	кг			454	10,05		4 562,70		
23	23	ТССЦ-110-0245	(Свежий) Полимер для стабилизации буровых скважин	т			0,0315	96 859,80		3 051,08		
24	24	ТЦ 24.3.03.02_66_5021013384_01.10.2_021_02	(Свежий) Трубы напорные полипропиленовые ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 63 мм, толщина стенки 3,8 мм (ОКПД 22.21.21.122 Страна-производитель Россия)	м			70,7	310,54		6 438,42	3,41	21 955
			Объем=70*1,01									
			Цена=357,50/1,2*1,03*1,012									
			Итого по разделу 2 Укладка трубопровода бесканальным способом							64 005,93		
			в том числе:									
			Материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ									
25	25	ТЕР23-01-001-01	Устройство основания под трубопроводы: песчаного	10 м3 основания			1,22					21 955
			Объем=12,2/10									
			Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил. 10 табл. 3 п. 10.1 п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЭП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
			1 ОТ									
			2 ЭМ					117,40	1,15	164,71	18,87	3 108
			3 в т.ч. ОТМ					26,91	1,15	37,75	18,87	131
			4 М					4,96	1,15	6,96	18,87	
			3Т					1 491,71		0,00		
			31М					10,2	1,15	14,3106		
			Итого по расценке					0,35	1,15	0,49105		
			ФОТ							202,46		
			Приказ Министров России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 теплоснабжения, газопровода							171,67		3 239
			Приказ Министров России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ Министров России № 774/пр от 11.12.2020 п.16							200,85		3 790
			СН Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%						117		
			СН Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%						74	0,85	62,9
			СН Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%						117		107,98
			СН Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%						117		107,98
26	26	ТССЦ-408-0170	Песок для строительных работ из отсева дробления, марка 600 средний	м3				13,42		511,29		
			(Материалы для строительных работ)							116,25		
27	27	ТЕР22-01-021-01	Укладка трубопроводов из полипропиленовых труб диаметром: 50 мм	1 км трубопровода				0,075				
			Объем=75/1000									
			Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил. 10 табл. 3 п. 10.1 п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЭП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
			Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЭП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			1 ОТ										
			2 ЭМ					2 626,90	1,15		226,57	18,87	
			3 в т.ч. ОТМ					2 351,91	1,15		202,85	4 275	
			4 М					402,78	1,15		34,74	18,87	
			3Т	чел.-ч		200,68	1,15	17,30865			0,07	656	
			Итого по расценке	чел.-ч		21,3	1,15	1,837125					
			ФОТ					4 979,80					
			Приказ Министров России № 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.18 НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода										
			Приказ Министров России № 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ теплоснабжения, газопровода Министров России № 774/лр от 11.12.2020 п.16										
			% 74 0,85 62,9 117 164,36 429,49 261,31 305,73 5 769										
28	ТЛ 24.3.03.02_66_5021013384_01.10.2	021_02	Трубы напорные полистироловые ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 63 мм, толщина стенки 3,8 мм (ОКПД 22.21.21.122 Страна-производитель Россия)	М			75,75	310,54		899,58	5 723,36	4,11	23 523
			(Материалы для строительных работ) Объем=75*1,01 Цена=357,50/1,2*1,03**1,012										
Промывка трубопроводов													
29	ТЕР22-06-001-01		Промывка с дезинфекцией трубопроводов Диаметром: 50-65 мм	1 км трубопровода			0,145						
			Объем=145/1000 Приказ от 04.08.2020 № 421/лр прил.10 Промывка ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в табл.3 п.10.1 п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗГ=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗГМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
			1 ОТ										
			4 М					680,97	1,15		113,55	18,87	
			3Т	чел.-ч		56,7	1,15	9,454725		0,20		2 143	
			Итого по расценке										
			ФОТ										
			Приказ Министров России № 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.18 НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода										
			Приказ Министров России № 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ теплоснабжения, газопровода Министров России № 774/лр от 11.12.2020 п.16										
			% 117 0,85 62,9 117 71,42 113,75 113,55 132,85 2 507										
			% 74 0,85 62,9 117 71,42 113,75 113,55 132,85 2 507										
			1 348										
30	ТЕР01-02-068-01		Всего по позиции Водоотлив: из траншей	100 м3 мокрого грунта			0,01711						
			Объем=1,711 / 100 Приказ от 04.08.2020 № 421/лр прил. 10 Промывка ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в табл.3 п.10.1 п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗГ=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗГМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
			2 ЭМ										
			Итого по расценке										
			ФОТ										
			2 285,94 1,15 44,98										
			2 285,94 44,98										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.4	НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89					
		Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.4, Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41	0,85	34,85					
			Всего по позиции									
			Итого по разделу 3 Укладка трубопровода открытым способом в том числе:							44,98		
			Материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ							9 057,31		
												23 523
Раздел 4. Колодцы												
ВК1												
31	31	ТЕРР66-8-1	Демонтаж чугунных люков	1 люк			1					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.10.1 п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗГ=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗГМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельные конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗГ=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗГМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
			1 ОТ					25,17	1,15			
			Итого по расценке	чел.-ч	2,27	1,15	2,6105				28,95	18,87
			ФОТ					25,17				546
			Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.100.1	НР Наружные инженерные сети: Демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные)	%	89	89					
			Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.100.1	СП Наружные инженерные сети: Демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные)	%	44	44					
			Всего по позиции									
			Разборка кирпичной кладки камер, каналов, компенсаторных ниш, углов поворота вручную: без очистки кирпичня	1 м3 кладки			2,06					67,46
32	32	ТЕРР66-3-1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельные конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗГ=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗГМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
			1 ОТ					70,78	1,15			
			Итого по расценке	чел.-ч	6,44	1,15	15,25636				167,68	18,87
			ФОТ					70,78				3 164
			Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.100.1	НР Наружные инженерные сети: Демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные)	%	89	89					
			Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.100.1	СП Наружные инженерные сети: Демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные)	%	44	44					
			Всего по позиции									
			Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах: сухих	10 м3 ж/б конструкций колодца			0,0885					390,70
33	33	ТЕРР22-04-001-01	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельные конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗГ=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗГМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
			1 ОТ					1 309,62	1,15			
			2 ЗМ					3 470,03	1,15			2 515
			3 в т.ч. ОТМ					393,59	1,15			756
			4 М					26 492,33				
			3Т	чел.-ч	106,3	1,15	10,8186625					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			3ТМ	Чел-ч	20,77	1,15	2,1138668					
			Итого по расценке									
			ФОТ					5,973,02				
		Приказ Министра России № 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.18	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	117		117			592,06		
		11.12.2020 Прил. п.18, Приказ Министра России № 774/лр от 11.12.2020 п.16	СГТ Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	74	0,85	62,9			173,35		
										202,82		3,271
										109,04		2,057
34	34	ТССЦ-403-8272	Всего по позиции									
			Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.9 /бетон В15 (М200), объем 0,24 м3, расход арматуры 5,66 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.			2	382,70		903,92		
			(Материалы для строительных работ)							765,40		
35	35	ТССЦ-403-8270	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.3 /бетон В15 (М200), объем 0,08 м3, расход арматуры 1,96 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.			1	155,88		155,88		
			(Материалы для строительных работ)									
36	36	ТССЦ-403-8296	Кольцо опорное КО-6 /бетон В15 (М200), объем 0,02 м3, расход ар-ры 1,10 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.			3	37,91		113,73		
			(Материалы для строительных работ)									
37	37	ТССЦ-403-8656	Крышки колодцев КЦП 1-10-1 /бетон В15 (М200), объем 0,1 м3, расход ар-ры 7,70 кг/ (серия 3.900.3-вып.7)	шт.			1	192,68		192,68		
			(Материалы для строительных работ)									
38	38	ТССЦ-404-0004	Кирпич керамический одинарный, размером 250x120x65 мм, марка 75	1000 шт.			0,066	937,64		61,88		
			(Материалы для строительных работ)									
39	39	ТССЦ-509-3906	Снобы ходовые (ОКДЗ 24.33.11.000 Страна-производитель: Россия)	шт.			6	5,18		31,08		
			(Материалы для строительных работ)									
40	40	ТЛ_08.1.02.06_66_6685018656_02.11.2021_02	Плак чулуный легкий на шарнире (ОКДЗ 25.11.23.119 Страна-производитель: Россия)	шт			1	5 124,94		1 246,96	4,11	5 125
			(Материалы для строительных работ)									
			Цена=5900/1,2*1,03*1,012									
41	41	ТЕР08-01-003-07	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бугровой кладки, кирпичу, бетону	100 м2 изолируемой поверхности			0,0762					
			Объем=7,52/100									
		Приказ от 04.08.2020 № 42/лр прил. 10 табл.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
			1 ОТ									
			2 ЗМ					284,08	1,15	24,57	18,87	
			4 М					104,01	1,15	8,99		464
			3Т	Чел-ч	21,2	1,15	1,833376	1 108,60		83,37		
			Итого по расценке					1 496,69		116,93		
			ФОТ							24,57		464

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ Минстроя России № 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.8	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110		110					510
		Приказ Минстроя России № 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.8, Приказ Минстроя России № 774/лр от 11.12.2020 п.16	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69	0,85	58,65			14,41		272
42	42	ТЕР22-03-002-01	Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов	10 фасонных частей			0,3			158,37		
		Объем=(+2)/10										
		Приказ от 04.08.2020 № 421/лр прил. 10 табл.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗГ=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗТМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
			1 ОТ									
			2 ЗМ					61,34	1,15			399
			3 в т.ч. ОТМ					283,19	1,15			
			4 М					49,67	1,15			323
			3Т	чел.-ч	4,8	1,15	1,656	85,97		0,00		
			3ТМ	чел.-ч	2,61	1,15	0,90045					
			Итого по расценке					344,53		118,86		722
			ФОТ							38,30		845
		Приказ Минстроя России № 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.18	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	117		117			44,81		454
		Приказ Минстроя России № 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ Минстроя России № 774/лр от 11.12.2020 п.16	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	74	0,85	62,9			24,09		
43	43	ТЛ_24.3.05.19_66_5021013384_04.10.2_021_02	Переход ПЭ/сталь 63х5т мм SDR 11 (ОКПД2 22.21.29.130 Страна-производитель Россия)	шт			1	588,93		187,76	4,11	589
			(Материалы для строительных работ)									
			Цена=67,81,2*1,03*1,012									
44	44	ТЛ_24.3.05.08_66_5021013384_04.10.2_021_02	Отвод 90 град. электросварной ПЭ100 SDR 11 D=63 мм (ОКПД2 22.21.29.130 Страна-производитель Россия)	шт			2	1 407,19		684,67	4,11	2 814
			(Материалы для строительных работ)									
			Цена=1620/1,2*1,03*1,012									
45	45	ТЕР22-03-014-02	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 80 мм	1 фланец			1					
		Приказа от 04.08.2020 № 421/лр прил. 10 табл.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗГ=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗТМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
			1 ОТ									
			2 ЗМ					8,28	1,15			180
			3 в т.ч. ОТМ					48,39	1,15			
			4 М					6,66	1,15			145
			3Т	чел.-ч	0,53	1,15	0,6095	61,81		61,81		
			3ТМ	чел.-ч	0,35	1,15	0,4025					
			Итого по расценке					118,48		126,98		325
			ФОТ							17,18		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ Минстроя России № 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.18	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	117		117					380
		Приказ Минстроя России № 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ Минстроя России № 774/лр от 11.12.2020 п.16	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	74	0,85	62,9			10,81		204
46	ТЕР24-02-002-02	Приказ от 04.08.2020 № 421/лр прил.10 табл.3 п.10.1	Всего по позиции Сварка полипропиленовых труб при помощи соединительных деталей с закладными нагревателями, диаметр труб: 63 мм	1 соединение			1			157,89		
		Приказ от 04.08.2020 № 421/лр прил.10 табл.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом	ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15								
			1 ОТ									
			2 ЭМ					19,68	1,15	22,63	18,87	427
			4 М					53,96	1,15	62,05		
			3Т	чел.-ч	1,26	1,15		242,95		242,95		
			Итого по расценке					316,59		327,63		
			ФОТ							22,63		500
		Приказ Минстроя России № 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.18	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	117		117			26,48		427
		Приказ Минстроя России № 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ Минстроя России № 774/лр от 11.12.2020 п.16	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	74	0,85	62,9			14,23		269
47	ТЦ_24.3.05.07_66_5021013384_05.10.2_021_02	Материалы для строительных работ	Муфты полипропиленовые: с закладными электронагревателями ПЭ100 SDR 11 63 мм (ОКПД 22.21.29.130 Страна-производитель Россия)	шт			1	526,39		127,98	4,11	526
			Цена=606/1,2*1,03*1,012									
48	ТЕР66-8-1	Приказ от 04.08.2020 № 421/лр прил.10 табл.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом	ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15								
			1 люк				1					
			1 ОТ									
			3Т	чел.-ч	2,27	1,15	2,6105			1,15		546
			Итого по расценке					25,17		28,95	18,87	546
			ФОТ					25,17		28,95		546
		Приказ Минстроя России № 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.100.1	НР Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные)	%	89		89			25,77		546
		Приказ Минстроя России № 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.100.1	СП Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные)	%	44		44			12,74		466
			Всего по позиции							12,74		240
49	ТЕР66-3-1	Приказ от 04.08.2020 № 421/лр прил.10 табл.3 п.10.1	Разборка кирпичной кладки камер, каналов, компенсаторных ниш, углов поворота вручную: без очистки кирпича	1 м3 кладки			2,65			67,46		
			Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом	ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15								
			1 ОТ									
			3Т	чел.-ч	6,44	1,15	19,6259			1,15		4 070
			Итого по расценке					70,78		215,70	18,87	4 070

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого по расценке									
			ФОТ									
		Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.100.1	НР Наружные инженерные сети. Демонтаж, разборка, осыпка (ремонтно-строительные)	%	89		89			215,70	18,87	2 970
		Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.100.1	СП Наружные инженерные сети. Демонтаж, разборка, осыпка (ремонтно-строительные)	%	44		44			191,97	18,87	893
			Всего по позиции							94,91		1 791
50	ПЕР22-04-001-01		Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах: сухих	10 м3 ж/б конструкции колодца			0,1045			502,58		
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
			1 ОТ									
			2 ЗМ							1 309,62	1,15	157,38
			3 в т.ч. ОТМ							3 470,03	1,15	417,01
			4 М							399,59	1,15	47,30
			3Т	чел.-ч	106,3	1,15	12,7746025			26 492,33		124,71
			3ТМ	чел.-ч	20,77	1,15	2,4960348			5 973,00		699,10
			Итого по расценке									
			ФОТ									
		Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	117		117			204,68		3 863
		Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	74	0,85	62,9			239,48		4 520
51	ТССЦ-403-8272		Всего по позиции							128,74		2 430
			Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.9 /бетон В15 (М200), объем 0,24 м3, расход арматуры 5,66 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.			3			382,70		1 067,32
			(Материалы для строительных работ)							1 148,10		
52	ТССЦ-403-8296		Кольцо опорное КО-6 /бетон В15 (М200), объем 0,02 м3, расход ар-ры 1,10 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.			3			37,91		113,73
			(Материалы для строительных работ)									
53	ТССЦ-403-8656		Крышки колодцев КЦП 1-10-1 /бетон В15 (М200), объем 0,1 м3, расход ар-ры 7,70 кг/ (серия 3.900-3-вып.7)	шт.			1			192,68		192,68
			(Материалы для строительных работ)									
54	ТССЦ-404-0004		Кирпич керамический одинарный, размером 250x120x65 мм, марка 75	1000 шт.			0,066			937,64		61,88
			(Материалы для строительных работ)									
			Объем=66 / 1000									
55	ТССЦ-509-3906		Скобы хоровые (ОКПД 24.33.11.000 Страна-производитель Россия)	шт.			8			5,18		41,44
			(Материалы для строительных работ)									
56	ТЦ_08.1.02.06_66_6685018656_02.11.2021_02		Лок ПП (ОКПД 22.23.19.000 Страна-производитель Россия)	шт			1			1 302,95		317,03
			(Материалы для строительных работ)									
			Цена=1500/1,2*1,03*1,012									1 303

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
57	57	ТЕР08-01-003-07	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	100 м2 изолируемой поверхности			0,0967					
			Объем=9,67 / 100									
			Приказ от 04.08.2020 № 42/лпр прил. 10	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗГМ=1,15; Т3=1,15; Т3М=1,15								
			табл.3 п.10.1									
			1 ОТ									
			2 ЭМ					284,08	1,15		31,59	18,87
			4 М					104,01	1,15		11,57	
			3Т					1108,60			107,20	
			Итого по расценке					2,357546				
			ФОТ					1496,89			150,36	
			Приказ Минстроя России № 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.8	НР Конструкции из кирпича и блоков	%			110			31,59	596
			Приказ Минстроя России № 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.8, Приказ Минстроя России № 774/лр от 11.12.2020 п.16	С/Т Конструкции из кирпича и блоков	%			69	0,85	58,65	34,75	656
												350
58	58	ТЕР24-02-007-01	Установка седловок крановых полистиленовых с закладными нагревателями на трубопроводе из полистиленовых труб, диаметры соединяемых труб: 63х3/4 мм	1 соединение			2				203,64	
			Приказ от 04.08.2020 № 42/лпр прил. 10	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗГМ=1,15; Т3=1,15; Т3М=1,15								
			табл.3 п.10.1									
			1 ОТ									
			2 ЭМ					14,01	1,15		32,22	18,87
			4 М					20,51	1,15		47,17	
			3Т					3,40			6,80	
			Итого по расценке					0,96	1,15	2,208		
			ФОТ					37,92			86,19	
			Приказ Минстроя России № 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.18	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%			117			32,22	606
			Приказ Минстроя России № 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ Минстроя России № 774/лр от 11.12.2020 п.16	С/Т Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%			74	0,85	62,9	37,70	711
											20,27	382
59	59	ТЛ_24.3.05.13_66_502101384_01.10.2_021_02	Седелька ПЗ болтовая 63х3/4 ПЗ100 SDR 11 (ОКПД 22.21.29.130 Страна-производитель (Россия))	шт			2	549,84			144,16	4,11
			(Материалы для строительных работ)									
			Цена=6331,2*1,03*1,012									
60	60	ТЕР16-03-002-02	Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металлополимерных труб диаметром: 20 мм	100 м трубопровода			0,04					
			Объем=4 / 100									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ от 04.08.2020 № 421/лр прил. 10 табл. 3 п. 10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельные конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЭГ=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
			1 ОТ									
			2 ЭМ					1 417,28	1,15			
			3 в т.ч. ОТМ					67,50	1,15		66,19	18,87
			4 М					1,33	1,15		3,11	
			3Т					6 626,81			0,06	18,87
			3ТМ								266,07	1
			Итого по расценке					0,00322				
			ФОТ									
			Итого					8 111,59				
		Приказ Министра России № 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.16	НР Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%				121			333,37	1 231
		Приказ Министра России № 774/лр от 11.12.2020 п.16	СП Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%				61,2			39,93	753
61	61	ТССЦ-302-1838	Кран шаровой лагунный, резьбовой, диаметр 20 мм	шт.				2			452,25	
			(Материалы для строительных работ)								86,96	
62	62	ТССЦ-507-4691	Соединитель напоровочный прямой с накидной гайкой, размер 3/4"x20 мм	шт.				4			134,80	
			(Материалы для строительных работ)									
63	63	ТССЦ-507-4809	Соединение универсальное резьбовое с накидной гайкой прямое, с наружной резьбой, размером 3/4"	шт.				1			100,74	
			(Материалы для строительных работ)									
ВКЗ	64	ТЕР22-03-002-01	Установка полипропиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов	10 фасонных частей			0,4					
			Объем=4 / 10									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/лр прил. 10 табл. 3 п. 10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельные конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЭГ=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
			1 ОТ									
			2 ЭМ					61,34	1,15		28,22	18,87
			3 в т.ч. ОТМ					283,19	1,15		130,27	533
			4 М					49,67	1,15		22,85	18,87
			3Т					85,97			0,00	431
			3ТМ									
			Итого по расценке					1,15				
			ФОТ									
			Итого					1 2006				
		Приказ Министра России № 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.18	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%				344,53			158,49	964
		Приказ Министра России № 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ Министра России № 774/лр от 11.12.2020 п.16	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%				117			59,75	1 128
			Итого					62,9			32,12	606
			Всего по позиции					250,36				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
65	65	ТЦ_24.3.05.08_66_5021013384_04.10.2 021_02	Отвод 90 град. электроварной ПЭ100 SDR 11 Д=63 мм (ОКПД 22.21.29.130 Страна- производитель Россия) (Материалы для строительных работ) Цена=1620/1,2*1,03*1,012	шт			4	1407,19		1369,59	4,11	5629
66	66	ТЕР24-02-007-01	Установка седло крановых полиэтиленовых с закладными нагревателями на трубопроводе из полиэтиленовых труб, диаметры соединяемых труб: 53х3/4 мм Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельные конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	1 соединение			1					
			Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил. 10 табл.3 п.10.1									
			1 ОТ									
			2 ЭМ					14,01	1,15	16,11	18,87	304
			4 М					20,51	1,15	23,59		304
			3Т	чел.-ч	0,96	1,15	1,104	3,40		3,40		304
			Итого по расценке					37,92		43,10		304
			Приказ Министров России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18							16,11		304
			НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	117		117			18,85		356
			Приказ Министров России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ Министров России № 774/пр от 11.12.2020 п.16							10,13		191
			СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	74	0,85	62,9					191
67	67	ТЦ_24.3.05.13_66_5021013384_01.10.2 021_02	Седла ПЭ болтовая 63*3/4 ПЭ100 SDR 11 (ОКПД 22.21.29.130 Страна-производитель Россия) (Материалы для строительных работ) Цена=633/1,2*1,03*1,012	шт			1	549,84		72,08	4,11	550
68	68	ТЕР16-03-002-02	Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металлополимерных труб диаметром: 20 мм Объем=2 / 100	100 м трубопровода			0,02					
			Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.10.1									
			Промышленно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельные конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
			1 ОТ									
			2 ЭМ					1417,28	1,15	32,60	18,87	615
			3 в т.ч. ОТМ					67,50	1,15	1,55		615
			4 М					1,33	1,15	0,03	18,87	1
			3Т	чел.-ч	103	1,15	2,369	6626,81		132,54		1
			Итого по расценке	чел.-ч	0,07	1,15	0,00161					1
			ФОТ					8111,59		166,69		616
			Приказ Министров России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16							32,63		616
			НР Сантехнические работы - внутреннее отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха	%	121		121			39,48		745

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ Министра России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16, Приказ Министра России № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2			19,97		377
69		ТССЦ-302-1838	Кран шаровой латунный, резьбовой, диаметром 20 мм	шт.			1	43,48		226,14	43,48	
70		ТССЦ-507-4691	(Материалы для строительных работ) Соединитель напрессовочный прямой с накидной гайкой, размером 3/4"х20 мм	шт.			2	33,70		67,40		
71		ТССЦ-507-4809	(Материалы для строительных работ) Соединение универсальное разъемное с накидной гайкой прямое, с наружной резьбой, размером 3/4"	шт.			1	100,74		100,74		
72		ТЕР22-01-021-01	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 50 мм	1 км трубопровода			0,0015					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил. 10 табл.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства в целом ОЗГ=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
			1 ОТ					2 626,90	1,15	4,53	18,87	
			2 ЗМ					2 351,91	1,15	4,06	18,87	85
			3 в т.ч. ОТм					402,78	1,15	0,69	18,87	13
			4 М					17 608,48		0,00		
			3Тм	Чел.-ч	200,68	1,15	0,346173					
			3Тм	Чел.-ч	21,3	1,15	0,0367425					
			Итого по расценке					4 979,80		8,59		
			ФОТ							5,22		98
		Приказ Министра России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	117		117			6,11		115
		Приказ Министра России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16, Приказ Министра России № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	74	0,85	62,9			3,28		62
73		ПЛ_24.3.03.02_66_5021013384_01.10.2 021_02	Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 63 мм, толщина стенки 3,8 мм (ОКПД 22.21.21.122 Страна-производитель Россия)	М			1,515	223,67		17,98	4,11	339
			(Материалы для строительных работ)									
			Объем=1,5*1,01									
			Цена=257,50*1,2*1,03*1,012									
ВК4												
74		ТЕР22-03-001-01	Установка фасонных частей чугунных диаметром: 50-100 мм	1 т фасонных частей			0,0027					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил. 10 табл.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства в целом ОЗГ=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
			1 ОТ					564,47	1,15	1,75	18,87	
			2 ЗМ					114,63	1,15	0,36		33
			4 М					11 419,78		2,05		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			3Т	чел.-ч	47	1,15	0,145935	1438,94				
			Итого по расценке ФОТ									
		Приказ Министра России № 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.18	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	117		117			4,16		33
		Приказ Министра России № 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ Министра России № 774/лр от 11.12.2020 п.16	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	74	0,85	62,9			2,05		39
			Итого по расценке							1,10		21
75		ТЛ 23.8.01.13_66_6658432441_02.11.2021_02	9152 Фланец соединительный для труб из стали и чугуна DN50 (57-74)PN 10/16 EN-GJS-500-7-EPDM (Материалы для строительных работ) Цена=10748 /1/ 2*1,03*1,012	шт			1	9336,16		7,31	4,11	9336
76		ТЕР22-03-014-01	Установка фланцев к трубопроводам диаметром: 50 мм	1 фланец			1					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/лр прил. 10 табл.3 п.10.1 п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в									
			1 ОТ									
			2 ЗМ					5,78	1,15	6,65	18,87	125
			3 в т.ч. ОТМ					34,57	1,15	0,00	18,87	125
			4 М					4,76	1,15	0,00	18,87	125
			3Т	чел.-ч	0,37	1,15	0,4255	45,08		44,03		
			Итого по расценке	чел.-ч	0,25	1,15	0,2875			50,68		
			ФОТ					49,81		6,65		125
		Приказ Министра России № 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.18	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	117		117			7,78		146
		Приказ Министра России № 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ Министра России № 774/лр от 11.12.2020 п.16	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	74	0,85	62,9			4,18		79
77		ТЕР22-03-002-01	Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов Объем=(2+1)/10	10 фасонных частей			0,3			62,64		
		Приказ от 04.08.2020 № 421/лр прил. 10 табл.3 п.10.1 п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в									
			1 ОТ					61,34	1,15	21,16	18,87	399
			2 ЗМ					283,19	1,15	97,70	18,87	399
			3 в т.ч. ОТМ					49,67	1,15	17,14	18,87	323
			4 М					85,97		0,00		
			3Т	чел.-ч	4,8	1,15	1,656			118,86		
			Итого по расценке	чел.-ч	2,61	1,15	0,90045			38,30		722
			ФОТ					344,53		44,81		845
		Приказ Министра России № 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.18	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	117		117			44,81		845


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ Министра России № 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ Министра России № 774/лр от 11.12.2020 п.16	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	74	0,85	62,9			24,09		454
78	78	ТЦ 24.3.05.08_66_5021013384_04.10.2 021_02	Всего по позиции Отвод 90 град. электросварной ПЭ100 SDR 11 DN=63 мм (ОКПД 22.21.29.130 Страна-производитель Россия)	шт			2	1 407,19		187,76	4,11	2 814
			(Материалы для строительных работ) Цена=1620/1,2*1,03*1,012							684,67		
79	79	ТЦ 24.3.05.01_66_5021013384_08.11.2 021_02	Втулка полиэтиленовая с удлиненным хвостовиком под фланец SDR 17 диаметр 63 мм (ОКПД 22.21.29.130 Страна-производитель Россия)	шт			1	130,30		31,63	4,11	130
			(Материалы для строительных работ) Цена=150/1,2*1,03*1,012									
80	80	ТЕР24-02-002-02	Сварка полиэтиленовых труб при помощи соединительных деталей с закладными нагревателями, диаметр труб: 63 мм	1 соединение			1					
			Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельные конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
			1 ОТ					19,68	1,15	22,63	18,87	427
			2 ЭМ					53,96	1,15	62,05		
			4 М					242,95		242,95		
			3Т	Чел.-ч	1,26	1,15	1,449					
			Итого по расценке					316,59		327,63		427
			ФОТ							22,63		500
			Приказ Министра России № 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.18							26,48		269
			Приказ Министра России № 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ Министра России № 774/лр от 11.12.2020 п.16							14,23		
81	81	ТЦ 24.3.05.07_66_5021013384_05.10.2 021_02	Всего по позиции Муфты полиэтиленовые: с закладными электронагревателями ПЭ100 SDR 11 для труб диаметром 63 мм (ОКПД 22.21.29.130 Страна-производитель Россия)	шт			1	526,39		368,34	4,11	526
			(Материалы для строительных работ) Цена=606/1,2*1,03*1,012							127,98		
82	82	ТЕР24-02-007-01	Установка седловок крановых полиэтиленовых с закладными нагревателями на трубопроводе из полиэтиленовых труб, диаметры соединяемых труб: 63х3/4 мм	1 соединение			1					
			Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельные конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
			1 ОТ					14,01	1,15	16,11	18,87	304
			2 ЭМ					20,51	1,15	23,59		
			4 М					3,40		3,40		
			3Т	Чел.-ч	0,96	1,15	1,104					
			Итого по расценке					37,92		43,10		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		Приказ от 04.08.2020 № 42/лпр прил. 10 табл.3 п.10.1 (п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЭП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельные конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в										
		1 ОТ											
		2 ЗМ						2 626,90	1,15		4,53	85	
		3 в т.ч. ОТМ						2 351,91	1,15		4,06		
		4 М						402,78	1,15		0,69	13	
		3Т						17 608,48			0,00		
		3ТМ											
		Итого по расценке											
		ФОТ						4 979,80			8,59		
		Приказа Министра России № 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.18	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%							5,22	98	
		Приказа Министра России № 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказа Министра России № 774/лр от 11.12.2020 п.16	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	74	0,86	62,9				6,11	115	
											3,28	62	
89	89	ТЛ 24.3.03.02_66_5021013384_01.10.2 021_02	Трубы напорные полипропиленовые ПЭ100, стандартное размерное соотношение SDR17, номинальный наружный диаметр 63 мм, толщина стенки 3,8 мм (ОКПД 22.21.21.122 Страна-производитель Россия) (Материалы для строительных работ) Объем=1,5*1,01 Цена=357,50/1,2*1,03*1,012	М			1,515	310,54			17,38	470	
											4,11		
			Итого по разделу 4 Колонды							17 508,65		31 801	
			Материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ										
			Итого по акту:									5 000	
			Итого прямые затраты (справочно)							88 386,08		458 390	
			в том числе:										
			Оплата труда рабочих							3 422,86		63 719	
			Эксплуатация машин							49 468,37		258 663	
			в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)							2 505,24		45 995	
			Материалы							35 494,85		136 008	
			Строительные работы							97 206,24		621 729	
			в том числе:							33 036,41		253 575	
			оплата труда							2 185,36		41 234	
			эксплуатация машин и механизмов							5 065,38		41 435	
			в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)							677,80		12 791	
			материалы							21 386,68		87 899	
			накладные расходы							2 955,21		55 764	
			сметная прибыль							1 443,78		27 243	
90	90	ком. предложение	Исполнительная съемка (4 геодезических отметки) (Материалы для строительных работ) Цена=1500*4/1,2				1	5 000,00			1 216,55	4,11	5 000
			Итого по разделу 5 Геодезические работы							1 216,55			
			в том числе:										
			Материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ									5 000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			4 кв. 2021 г.	Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ						163,90	8,18	1 341
				Отдельные виды работ и затрат, относимые на стоимость строительных работ						64 006,93		366 813
				в том числе:								
				оплата труда						1 237,50		22 485
				эксплуатация машин и механизмов						44 239,09	4,88	215 887
				в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)						1 827,44		33 204
				материалы						14 108,17	3,41	48 109
				накладные расходы						3 248,82		59 031
				сметная прибыль						1 172,35		21 301
				Итого ФОТ (справочно)						5 928,10		109 714
				Итого накладные расходы (справочно)						6 204,03		114 795
				Итого сметная прибыль (справочно)						2 616,13		48 544
				Коэффициент понижения по результату электронного аукциона К=0,99600000804								618620,36
				НДС 20% (только ТЛ)								123 724,07
				ВСЕГО по акту						97 206,24		742 344,43
				в том числе:								82 279
				материалы, изделия и конструкции, изготавливаемые в СНБ								

Сдал: _____ Директор: _____ (должность, подпись (инициалы, фамилия))

Принял: _____ Директор: _____ (должность, подпись (инициалы, фамилия))



*Прочитаны
Математик
Мил*

Иванов Иван Иванович

А.А.Алешина
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
ОБ.ОИ. ДОДА