

Организация-заказчик ООО «Строймонтажсервис»
(наименование организации)
(структурное подразделение)

Форма по ОКУД
по ОКПО

Код

АКТ

Номер документа	Дата составления
12	15.11.2023

о выявленных дефектах оборудования

принятого в монтаж по акту

номер	дата

Местонахождение оборудования 620700, Свердловская обл., г. Березовский, ул. Ленина, д. 52,
(адрес, здание, сооружение, цех)

Организация-изготовитель		по ОКПО	
	(наименование)		
Организация-поставщик		по ОКПО	
	(наименование)		
Организация-грузоотправитель		по ОКПО	
	(наименование)		
Организация-перевозчик		по ОКПО	
	(наименование)		
Монтажная организация		по ОКПО	
	(наименование)		

1. В процессе Приёма перечисленного ниже оборудования обнаружены следующие дефекты:
(приёма, монтажа, наладки, испытания)

Оборудование				Дата		Обнаруженные дефекты
наименование	номер паспорта или маркировка	тип, марка	проектная организация	изготовления оборудования	поступления оборудования	
1	2	3	4	5	6	7
Преобразователь частоты VACON 0100	V00002562643	VACON010 0-3L-0031- 5- FLOW+FL0 4+DPAP+D LRU	-	-	14.11.2023г.	Сгорела материнская плата управления PCO 1582H

Для устранения выявленных дефектов необходимо: Ремонт или замена блока управления PCO 1582H (материнская плата), регулировка и очистка контактных механизмов, системы управления и контактной группы. Проверка работы программного обеспечения.

(подробно указываются мероприятия или работы по устранению выявленных дефектов, исполнители и сроки исполнения)

Представитель организации-заказчика Иванов С.В. (подпись) Иванов С.В. (расшифровка подписи)
Представитель монтажной организации Пояков Е.А. (подпись) Пояков Е.А. (расшифровка подписи)

М.П.



15.11.2023 г.